


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Забайкальского края


_____ Д.Г.Рысев
подпись МП расшифровка подписи

«01» сентября 2016 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)»
наименование государственной программы

Ответственный исполнитель Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год 2015 год

Исполнитель: Алексеева Мария Владимировна
ФИО

Контакты: 8 (3022) 36 49 05, alekseeva@mcx.e-zab.ru
тел., e-mail

1. Информация о фактических значениях конечных результатах реализации государственной программы, достигнутых за 2015 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Забайкальского края, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края является ответственным исполнителем Государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480 (в ред. постановления Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2015 года № 75).

Государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)» (далее – Государственная программа) разработана в целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизации участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности.

В составе Государственной программы в отчетном году реализовывались следующие основные мероприятия:

- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (в части развития сети общеобразовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных спортивных сооружений, автомобильных дорог в сельской местности);

- по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе на развитие сельского туризма.

В процессе реализации вышеуказанных основных мероприятий Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- улучшение жилищных условий для 151 семьи в сельской местности посредством ввода и приобретения 12,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 8,0 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

- ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта общей площадью 0,192 тыс. кв. метров с жильем для специалистов в с. Бургень муниципального района «Читинский район»;

- ввод в действие 7 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 4,1 тыс. кв. метров в с. Нерчинский Завод муниципального района «Нерчинско-Заводский район», в с. Улеты муниципального района «Улетовский район», в с. Мирсаново муниципального района «Шилкинский район», в с. Нарасун муниципального района «Акшинский район», в с. Алханай муниципального района «Дульдургинский район», в с. Мангут муниципального района «Кыринский район» и с. Кактолга муниципального района «Газимуро-Заводский район»;

- реализация 4 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку: муниципальный району «Красночикоийский район» на восстановление мемориала «В память односельчанам, погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войну» в с. Красный Чикой; муниципальные районы «Акшинский район», «Нерчинско-Заводский район» и «Шилкинский район» на создание и обустройство детских игровых площадок;

- создание 0,004 тыс. рабочих мест на селе.

Достигнутые значения показателей результатов реализации Государственной программы положительно повлияли:

- на жилищную ситуацию в селе;

- на уровень и качество жизни сельского населения путем создания новых объектов социальной инфраструктуры в сельской местности;

- на уровень привлекательности проживания в сельской местности.

2. Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)" и результатах оценки эффективности

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение на отчетный 2015 год	Фактическое значение на отчетный 2015 год	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
	Всего					Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов					
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.	Цель "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности и содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения."	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,46
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Минсельхоз Забайкальского края Минспорт Забайкальского края Минтерразвития Забайкальского края	X	X	X	227224,5	46708,5		
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Минсельхоз Забайкальского края	X	X	X	340430,6	103323,2		
ПЦ1	Показатель "Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов"	тыс. кв. м.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	8,6	12,8	-	

ПЦ2	Показатель "Ввод в действие общеобразовательных организаций"	тыс. уч. мест	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,5	0,0	Выделенный объем средств из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края предусмотрен на ввод 1 общеобразовательной организации на 0,19 тыс. ученических мест. Ввод объекта в эксплуатацию не обеспечен в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы – объявление режима чрезвычайной ситуации на территории строительства объекта в результате действия лесных и степных пожаров. Обеспечена высокая степень готовности данного объекта.
ПЦ3	Показатель "Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	14,0	1,0	Выделенный объем средств из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края предусмотрен на ввод 1 фельдшерско-акушерского пункта.
ПЦ4	Показатель "Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений"	тыс. кв. м.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	7,4	4,1	Выделенный объем средств из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края предусмотрен на ввод плоскостных спортивных сооружений общей площадью 2,6 тыс. кв. м.
ПЦ5	Показатель "Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа"	тыс. мест	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-
ПЦ6	Показатель "Ввод в действие локальных водопроводов"	тыс. км	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-
ПЦ7	Показатель "Ввод в действие распределительных газовых сетей"	тыс. км	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-
ПЦ8	Показатель "Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	тыс. км	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0086	0,0	Ввод автомобильной дороги обеспечен в рамках Государственной программы Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"

ПЦ9	Показатель "Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-	
ПЦ10	Показатель "Количество созданных рабочих мест на селе"	тыс.мест	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,023	0,004	Уменьшение значения показателя обусловлено сокращением количества введенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в результате строительства которых планировалось создать новые рабочие места на селе	
	Задача 1. "Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.0.1	Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	X	1,00	X	2014-2020 годы	Минсельхоз Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,18
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X		1003	20101R0180	521	31 215,0	31192,1		
	кроме того, финансирование из других источников:												

	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X		X	X	X	73 378,0	67887,0			
1.0.1- ПОМ1	Показатель "Количество семей в сельской местности, улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	128,0	151,0	-		
1.0.2	Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	X	1,00	X	2014-2020 годы	Минсельхоз Забайкальского края, Минтерразвития Забайкальского края, Минобразования Забайкальского края, Минкультуры Забайкальского края, Минспорт Забайкальского края, Минздрав Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	3,10
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	194009,5	15008,9			
	кроме того, финансирование из других источников:													
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	264719,6	34252,2			
1.0.2- ПОМ1	Показатель "Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обустроенные объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	28,0	8,0	Сокращение количества объектов социальной и инженерной инфраструктуры планируемых к вводу в населенных пунктах, расположенных в сельской местности		
1.0.2.1	Мероприятие "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности"	X		X	2014-2020 годы	Минтерразвития Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	0709	20102R0180	522	28430,8	7027,9	X		
	кроме того, финансирование из других источников:													
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	66338,6	15630,0			

1.0.2.1- ПМ1	Показатель "Количество введенных в действие общеобразовательных организаций"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	3,0	0,0	Ввод объекта в эксплуатацию не обеспечен в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы – объявление режима чрезвычайной ситуации на территории строительства объекта в результате действия лесных и степных пожаров	
1.0.2.2	Мероприятие "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности"	X	1,00	X	2015-2020 годы	Минтерразвития Забайкальского края Минздрав Забайкальского края	0909	20102R0180	414	X	X	X	14,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	28254,0	2481,0	X	
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	65926,0	5790,0		
1.0.2.2- ПМ1	Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в действие фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей практики"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	14,0	1,0	Предусмотрено средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в 1 сельском населенном пункте	
1.0.2.3	Мероприятие "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности"	X	1,00	X	2015-2020 годы	Минспорт Забайкальского края	1102	20102R0180	522	X	X	X	1,61
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	18213,8	5499,5	X	
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	42499,0	12832,2		
1.0.2.3- ПМ1	Показатель "Количество введенных в действие плоскостных спортивных сооружений"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	10,0	7,0	Выделенный объем средств из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края позволил обеспечить ввод 7 плоскостных сооружений в сельской местности	
1.0.2.4	Мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности"	X	1,00	X	2016-2020 годы	Минкультуры Забайкальского края, Минтерразвития Забайкальского	X	X	X	X	X	X	1,00

						края							
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	0,0	0,0	X	
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
1.0.2.4-ПМ1	Показатель "Количество введенных в действие учреждений культурно-досугового типа"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-	
1.0.2.5	Мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"	X	1.00	X	2018-2020 годы	Минтерразвития Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	0,0	0,0	X	
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
1.0.2.5-ПМ1	Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в действие локальные водопроводы"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-	
1.0.2.6	Мероприятие "Развитие газификации в сельской местности"	X	1.00	X	2018-2020 годы	Минтерразвития Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	0,0	0,0	X	
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
1.0.2.6-ПМ1	Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в действие распределительные газовые сети"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-	
1.0.2.7	Мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	X	1.00	X	2015-2017 годы	Минтерразвития Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	119110,9	0,0	X	
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	89956,0	0,0		

1.0.2.7- ПМ1	Показатель "Количество населенных пунктов, в которых введены в эксплуатацию автомобильные дороги"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	2,0	0,0	Ввод объекта обеспечен в рамках Государственной программы Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"	
1.0.2.8	Мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности"	X	1,00	X	2018-2020 годы	Минсельхоз Забайкальского края, Минтерразвития Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	0,0	0,0	X	
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	-	-	-	0,0	0,0		
1.0.2.8- ПМ1	Показатель "Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры, созданных в ходе реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	0,0	0,0	-	
1.0.3	Основное мероприятие "Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе на развитие сельского туризма"	X	1,00	X	2015-2020 годы	Минсельхоз Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	4,93
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Минсельхоз Забайкальского края	0405	20103R0180	521	2 000.0	507.5		
	кроме того, финансирование из других источников:												
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Минсельхоз Забайкальского края	X	X	X	2 333.0	1184.0		
1.0.3- ПМ1	Показатель "Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, в том числе на развитие сельского туризма"	Ед.	X	Абсолютное значение	X	X	X	X	X	5,0	4,0	Отсутствие финансирования из бюджета Забайкальского края на реализацию проектов по развитию сельского туризма и отсутствие софинансирования данного направления на федеральном уровне.	

	ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	641337,9	247809,1		
	в т.ч.												
	- из краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	227224,5	46708,5		
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	340430,6	103323,2		
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	21430,8	17256,8		
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	52252,0	80520,6		

**3. Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края
«Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)» за 2015 год**

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1	Государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий»		
1.1	Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	Улучшение жилищных условий для 151 семьи, проживающих в сельской местности, в том числе для 92 молодых семей и молодых специалистов, посредством ввода и приобретения 12,8 тыс. кв. метров, в том числе 8,0 тыс. кв. метров молодыми семьями и молодыми специалистами.	Общий целевой показатель результативности мероприятия выполнен.
1.2	Мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»	В 8 населенных пунктах, расположенных в сельской местности, обустроены объектами социальной инфраструктуры: 1) в рамках развития сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности в с. Бургень муниципального района «Читинский район» введен в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта общей площадью 0,192 тыс. кв. метров с жильем для специалистов 2) в рамках развития сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности введены в действие 7 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 4,1 тыс. кв. метров: - в с. Нерчинский Завод муниципального района «Нерчинско-Заводский район»; - в с. Улеты муниципального района «Улетовский район»; - в с. Мирсаново муниципального района «Шилкинский район»; - в с. Нарасун муниципального района «Акшинский район»; - в с. Алханай муниципального района «Дульдургинский район»; - в с. Мангут муниципального района «Кыринский район»;	Целевые показатели результативности данного мероприятия выполнены не в полном объеме. Факторы, оказавшие влияние на исполнение данного мероприятия изложены в разделе 4 «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы» к Годовому отчету. В отчетном году не планировались оказание государственной поддержки на развитие сети следующих объектов в сельской местности: - учреждений культурно-досугового типа; - локальных водопроводов; - распределительных газовых сетей; - комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку.

		-в с. Кактолга муниципального района «Газимуро-Заводский район».	
1.3	Мероприятие 3 «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе на развитие сельского туризма»	<p>Реализовано 4 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 проект по восстановлению мемориала «В память односельчанам, погибшим в Гражданскую и Великую Отечественную войну» в с. Красный Чикой муниципального района «Красночикойский район»; - 3 проекта по созданию и обустройству детских игровых площадок в с. Акша муниципального района «Акшинский район», в с. Олочи муниципального района «Нерчинско-Заводский район» и в с. Мирсаново муниципального района «Шилкинский район». 	Целевые показатели результативности данного мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с отсутствием государственной поддержки из бюджета Забайкальского края и отсутствием софинансирования на федеральном уровне на реализацию проектов по развитию сельского туризма.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2015 году в рамках Государственной программы не реализованы в полном объеме:

1. Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»:

1.1 в части развития сети общеобразовательных организаций в сельской местности не обеспечен ввод в действие 3 общеобразовательные организации на 0,49 тыс. ученических мест.

Соглашением от 29 мая 2015 года № 64-Д/СГ-2, заключенным с Минсельхозом России в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Соглашение, заключенное с Минсельхозом России), Забайкальскому краю предоставлена субсидия в сумме 15630,0 тыс. рублей на строительство 1 общеобразовательной организации в с. Черемхово муниципального района «Красночикойский район» на 0,192 тыс. ученических мест. Однако ввод данного объекта в 2015 году не обеспечен в связи с установлением на территории Забайкальского края режима чрезвычайной ситуации вследствие почвенно-атмосферной засухи и действия на больших площадях лесных и степных пожаров. Сельское поселение «Черемховское» муниципального района «Красночикойский район» находилось под угрозой перехода лесных пожаров на его территорию. В связи с этим работы по строительству школы неоднократно приостанавливались, а подрядчик ООО «Стройкапитал» привлекался для дежурства и тушения очагов лесных пожаров, а также ликвидации последствий природных пожаров, в частности строительства жилья домов для пострадавших граждан.

В настоящее время данный объект имеет высокую степень готовности. Основные объекты строительства, объекты энергетического хозяйства наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения выполнены на 100 %. Для полного обеспечения ввода школы в эксплуатацию приобретено и устанавливается технологическое оборудование. Ввод объекта запланирован до 01 сентября 2016 года.

1.2. в части развития сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики не обеспечен ввод в действие 14 фельдшерско-акушерских пунктов.

Доведенные региону Соглашением, заключенным с Минсельхозом России, объемы средств федерального бюджета (5790,0 тыс. рублей) и

целевые индикаторы (строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности), а также ограниченный лимит финансирования из бюджета Забайкальского края (2481,5 тыс. рублей) не позволили достичь запланированные в отчетном году результаты реализации мероприятия. При этом установленный Минсельхозом России целевой показатель выполнен.

1.3 в части развития сети плоскостных спортивных сооружений не обеспечен ввод в действие 10 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 7,4 тыс.кв.метров.

Доведенные региону Соглашением, заключенным с Минсельхозом России, объемы средств федерального бюджета (14490,0 тыс. рублей) и целевые индикаторы (строительство 2,6 тыс.кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской местности), а также ограниченный лимит финансирования из бюджета Забайкальского края (5499,5 тыс. рублей) не позволили достичь запланированные в отчетном году результаты реализации мероприятия. При этом установленный Минсельхозом России целевой показатель выполнен.

1.4. в части развития сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, не обеспечен ввод в эксплуатацию 0,0086 тыс.км. автомобильных дорог в сельской местности.

В 2015 году из федерального бюджета Забайкальскому краю было распределено 15400,6 тыс. рублей на строительство 0,004 тыс. км. автомобильной дороги «Подъезд в селу Баян-Булаг в Агинском районе Забайкальского края». Учитывая, что данный объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года за счет дорожного фонда Забайкальского края и бюджета муниципального района «Агинский район» в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края». Учитывая данный факт Министерство территориального развития Забайкальского края, как ответственный соисполнитель Государственной программы отказался от потребности в средствах, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Основное мероприятие «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе на развитие сельского туризма». В рамках названного мероприятия планировалось реализовать 5 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 2 проектов по развитию сельского туризма. Однако осуществить проекты, направленные на развитие сельского туризма в Забайкальском крае, не удалось в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета и софинансирования данного направления из федерального бюджета.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средствах на выполнение мероприятий государственной программы

Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию Государственной программы в 2015 году составил 46708,5 тыс. рублей; средств федерального бюджета составляет 103323,2 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 17256,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 80520,6 тыс. рублей.

Финансирование Государственной программы осуществлялось по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В течение 2015 года постановлением Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2015 года № 75 в Государственную программу были внесены следующие изменения:

- уточнения и корректировки показателей на основании предложений исполнительных органов власти Забайкальского края – ответственных соисполнителей мероприятий по строительству общеобразовательных организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, локальных водопроводов и распределительных газовых сетей;

- дополнения мероприятий строительством автомобильных дорог в сельской местности в связи с внесением постановлением правительства Российской Федерации от 16 января 2015 года № 17 изменений в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- уточнения объемов финансирования мероприятий на 2014 год исходя из фактического их выполнения и на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с Законом Забайкальского края от 23 декабря 2014 года № 1116-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Оценка эффективности государственной программы

Оценка эффективности Государственной программы представлена в разделе 2 «Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020

годы)» в 2015 году и результатах оценки эффективности» настоящего годового отчета.

8. Статистическая информация, на основании которой формировался годовой отчет

При формировании настоящего годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы статистическая информация не использовалась.